

**2017 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны субъектінің орындау барысы туралы  
табиғи монополиялар субъектісінің ақпараты**

Табиғи монополиялар субъектісінің атауы: "Астана-Теплотранзит" АҚ

Қызмет түрі: жылу энергиясын беру және тарату

Инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 тамыздағы №119-НҚ бұйығымен бекітілді (түзету - 2018 жылғы 15 ақпандағы №39-НҚ)

| Қаржыландыру көзінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге |   |  |                                 |      |  |                |                  |                |                   |   |                  |      |                             |            |                         |            |   |    |   |
|---|---|--|---------------------------------|------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---|----|---|
| №<br>п/п  | Іс-шара атауы   | Өлшем<br>бірл.<br>(заттай<br>көрсеткіштерге<br>арналған) | Заттай<br>көрсеткіштегі<br>саны |      | Инвестициялық<br>бағдарламаның<br>(жобаның) сомасы,<br>мың теңге |                | Меншікті қаражат |                |                   |   | Заем қаражаттары |      |                             |            | Бюджеттік<br>қаражаттар |            | Реттелмейті<br>н (өзге)<br>қызмет<br>қызмет |    |   |
|   |   |  | жоспар                          | факт | жоспар   | факт           | жоспар           | факт           | ауытқу            | ауытқудың себептері   | жоспа<br>р       | факт | ауыт<br>қу<br>ду<br>ды<br>н | жоспа<br>р | факт                    | жоспа<br>р | факт  |    |   |
| 1   | 2   | 3  | 4                               | 5    | 7  | 8              | 9                | 10             | 11                | 12  | 13               | 14   | 15                          | 16         | 17                      | 18         | 19  | 20 |   |
| 1   | Жобалауды ескере отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту | трассаның к.м.   | 7 928                           | 0    | 1 090 173  | 44 323         | 1 090 173        | 44 323         | -1 045 851        | Жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу ағымдағы жылдың соңына дейін жүзеге асады | -                | -    | -                           | -          | -                       | -          | -   | -  |   |
| 2   | Ескі жабдықты ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу             | дана   | 11                              | 1    | 19 967   | 111            | 19 967           | 111            | -19 857           |   | -                | -    | -                           | -          | -                       | -          | -   | -  | - |
| 3   | Лицензиялық бағдарламаларды сатып алу                           | дана   | 1                               | 0    | 6 965  | 0              | 6 965            | 0              | -6 965            |   | -                | -    | -                           | -          | -                       | -          | -   | -  | - |
| 4   | Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу                       | дана   | 20                              | 0    | 205 848  | 56 000         | 205 848          | 56 000         | -149 848          |   | -                | -    | -                           | -          | -                       | -          | -   | -  | - |
|   | <b>Барлығы</b>  |  |                                 |      | <b>1 322 953</b>   | <b>100 433</b> | <b>1 322 953</b> | <b>100 433</b> | <b>-1 222 520</b> |   | -                | -    | -                           | -          | -                       | -          | -   | -  |   |

"Астана-Теплотранзит" АҚ басқарма төрағасы



В. Курисько

2018 ж. "14" маусым

| Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштері   | Есептік кезеңнің алдындағы жарты жылдық факт | Жоспар (жыл) | Ағымдағы жылдың фактісі                        | Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау  | Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздеме) |
|--|--|--------------|--|---|--|
| Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша                        | 6,6  | 8,85         | Күнтізбелік жылдың аяқталуы бойынша есептеледі | Қол жеткізген көрсеткіштерді бағалау инвестициялық бағдарламаның күнтізбелік кезеңінің аяқталуы бойынша жүргізіледі |  |
| Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (табиғи) төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | -0,30  | -0,80        | Күнтізбелік жылдың аяқталуы бойынша есептеледі |   |  |
| Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша                                     | -0,50  | -0,01        | Күнтізбелік жылдың аяқталуы бойынша есептеледі |   |  |
| Авариялық жағдайды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша                              | авариялар жоқ                                | -            | авариялар жоқ                                  |   |  |

Председатель правления АО "Астана-Теплотранзит"



В. Курисько