

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год**

Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"

Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии

Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД (корректировка от 15 февраля 2018 года №39-ОД)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деят.	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	откл.	причины откл.	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования	м.п. трассы	7 928	0	1 090 173	44 323	1 090 173	44 323	-1 045 851	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Замена устаревшего и приобретение нового оборудования	ед.	11	1	19 967	111	19 967	111	-19 857		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Приобретение лицензионных программ	ед.	1	0	6 965	0	6 965	0	-6 965		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретение транспорта и спецмеханизмов	ед.	20	0	205 848	56 000	205 848	56 000	-149 848		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Всего</b>				<b>1 322 953</b>	<b>100 433</b>	<b>1 322 953</b>	<b>100 433</b>	<b>-1 222 520</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит"



В. Курисько

" 14 " июня 2018г.



Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	6,6	8,85	Рассчитывается по завершении календарного года	Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,30	-0,80	Рассчитывается по завершении календарного года		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,50	-0,01	Рассчитывается по завершении календарного года		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	аварии отсутствуют	-	аварии отсутствуют		

Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит"



В. Курисько


